



Planilha de Orçamento Global - Data: Janeiro de 2025
Obra: EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA EMEF TRISTÃO PEREIRA DA SILVA
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
BAIRRO FORTALEZA - TRIUNFO/RS

CRONOGRAMA										
ITEM		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		
		% EXECUÇÃO	VALOR (R\$)	% EXECUÇÃO	VALOR (R\$)	% EXECUÇÃO	VALOR (R\$)	% EXECUÇÃO	VALOR (R\$)	
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	R\$ 19.915,30	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%
2	INFRAESTRUTURA	100,00%	R\$ 47.054,09	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%
3	FECHAMENTOS	0,00%	R\$ -	80,00%	R\$ 44.121,63	20,00%	R\$ 11.030,41	0,00%	R\$ -	100,00%
4	SUPRAESTRUTURA	25,00%	R\$ 23.574,14	75,00%	R\$ 70.722,41	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%
5	ESQUADRIAS	0,00%	R\$ -	25,00%	R\$ 6.294,36	75,00%	R\$ 18.883,07	0,00%	R\$ -	100,00%
6	REVESTIMENTO DE PAREDE E PISO	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 8.998,73	80,00%	R\$ 35.994,91	100,00%
7	COBERTURA	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	90,00%	R\$ 77.437,23	10,00%	R\$ 8.604,14	100,00%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 2.604,85	70,00%	R\$ 9.116,99	10,00%	R\$ 1.302,43	100,00%
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 868,03	70,00%	R\$ 3.038,11	10,00%	R\$ 434,02	100,00%
10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	25,00%	R\$ 8.954,92	25,00%	R\$ 8.954,92	25,00%	R\$ 8.954,92	25,00%	R\$ 8.954,92	100,00%
11	LOUÇAS E METAIS	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 16.258,59	100,00%
12	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	25,00%	R\$ 1.025,85	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 2.051,71	25,00%	R\$ 1.025,85	100,00%
13	PASSARELAS	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	75,00%	R\$ 3.947,25	25,00%	R\$ 1.315,75	100,00%
14	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 209,72	100,00%
TOTAL DA ETAPA		22,26%	R\$ 100.524,30	29,57%	R\$ 133.566,20	31,76%	R\$ 143.458,41	16,41%	R\$ 74.100,33	
TOTAL ACUMULADO		22,26%	R\$ 100.524,30	51,83%	R\$ 234.090,50	83,59%	R\$ 377.548,90	100,00%	R\$ 451.649,23	

Observações:

- Data Ref. Técnica.: SINAPI Não-Desonerado 13/01/25
- Encargos Sociais: 112,88%
- BDI: 22,88%
- Responsável Técnico: Arthur Flores Paim

Triunfo/RS, 21 de fevereiro de 2025