



Relatório Global - Data: 18 de fevereiro de 2022  
CRONOGRAMA - OBRA: FECHAMENTO DE QUADRA E CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS NA EMEF LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA  
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO  
Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO

ITEM	ETAPA 1		ETAPA 2		ETAPA 3		ETAPA 4		ETAPA 5		TOTAL	
	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%
1 SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 3.510,61	20,00%	R\$ 3.510,61	20,00%	R\$ 3.510,61	20,00%	R\$ 3.510,61	20,00%	R\$ 3.510,61	20,00%	R\$ 17.553,04	100%
2 INFRAESTRUTURA	R\$ 51.256,83	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 51.256,83	100%
3 SUPRAESTRUTURA	R\$ 37.076,99	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 37.076,99	100%
4 COBERTURA	R\$ -	0,00%	R\$ 71.694,19	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 71.694,19	100%
5 PAREDES E PAINÉIS	R\$ -	0,00%	R\$ 186.854,17	50,00%	R\$ 186.854,17	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 373.708,33	100%
6 ESQUADRIAS	R\$ -	0,00%	R\$ 18.903,56	50,00%	R\$ 18.903,56	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 37.807,12	100%
7 REVESTIMENTOS DE PAREDE	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 29.465,97	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 29.465,97	100%
8 PINTURA	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 18.544,99	70,00%	R\$ 7.947,85	30,00%	R\$ 26.492,84	100%
9 PISO	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 12.025,32	50,00%	R\$ 12.025,32	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 24.050,64	100%
10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 11.100,23	50,00%	R\$ 11.100,23	50,00%	R\$ 22.200,45	100%
11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 5.449,89	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 5.449,89	100%
12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 6.766,51	50,00%	R\$ 6.766,51	50,00%	R\$ 13.533,01	100%
13 LOUÇAS E METAIS	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 9.468,37	100,00%	R\$ 9.468,37	100%
14 QUADRA POLIESPORTIVA	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 16.586,86	30,00%	R\$ 38.702,68	70,00%	R\$ 55.289,54	100%
15 LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 610,94	100,00%	R\$ 610,94	100%
<b>TOTAL DA ETAPA</b>	<b>R\$91.844,43</b>	<b>11,84%</b>	<b>R\$280.962,52</b>	<b>36,22%</b>	<b>R\$250.759,62</b>	<b>32,33%</b>	<b>R\$73.984,40</b>	<b>9,54%</b>	<b>R\$78.107,18</b>	<b>10,07%</b>	<b>R\$775.658,15</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>R\$91.844,43</b>	<b>11,84%</b>	<b>R\$372.806,95</b>	<b>48,06%</b>	<b>R\$623.566,57</b>	<b>80,39%</b>	<b>R\$697.550,97</b>	<b>89,93%</b>	<b>R\$775.658,15</b>	<b>100,00%</b>		

Observações:

- Data base de referência: SINAPI 14/12/2021
- Código: PCI.818.01
- Encargos: 111,10%
- BDI 23,87%
- Nome do Responsável: Fernando Azeredo Coutinho

TRIUNFO, 18 de fevereiro de 2022