



Planilha de Orçamento Global - Data: julho de 2025
Obra: EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA EMEF TRISTÃO PEREIRA DA SILVA
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
BAIRRO FORTALEZA - TRIUNFO/RS

CRONOGRAMA										
ITEM		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		
		% EXECUÇÃO	VALOR (R\$)	% EXECUÇÃO	VALOR (R\$)	% EXECUÇÃO	VALOR (R\$)	% EXECUÇÃO	VALOR (R\$)	
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	R\$ 21.388,71	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%
2	INFRAESTRUTURA	100,00%	R\$ 54.196,09	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%
3	FECHAMENTOS	0,00%	R\$ -	80,00%	R\$ 44.855,91	20,00%	R\$ 11.213,98	0,00%	R\$ -	100,00%
4	SUPRAESTRUTURA	25,00%	R\$ 23.806,69	75,00%	R\$ 71.420,06	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%
5	ESQUADRIAS	0,00%	R\$ -	25,00%	R\$ 6.237,00	75,00%	R\$ 18.710,99	0,00%	R\$ -	100,00%
6	REVESTIMENTO DE PAREDE E PISO	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 14.971,34	80,00%	R\$ 59.885,35	100,00%
7	COBERTURA	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	90,00%	R\$ 70.268,92	10,00%	R\$ 7.807,66	100,00%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 2.669,53	70,00%	R\$ 9.343,35	10,00%	R\$ 1.334,76	100,00%
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 883,32	70,00%	R\$ 3.091,63	10,00%	R\$ 441,66	100,00%
10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	25,00%	R\$ 9.049,50	25,00%	R\$ 9.049,50	25,00%	R\$ 9.049,50	25,00%	R\$ 9.049,50	100,00%
11	LOUÇAS E METAIS	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 22.603,03	100,00%
12	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	25,00%	R\$ 1.035,02	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 2.070,03	25,00%	R\$ 1.035,02	100,00%
13	PASSARELAS	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	75,00%	R\$ 3.814,76	25,00%	R\$ 1.271,59	100,00%
14	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 658,41	100,00%
TOTAL DA ETAPA		22,29%	R\$ 109.476,00	27,51%	R\$ 135.115,32	29,02%	R\$ 142.534,51	21,19%	R\$ 104.086,98	
TOTAL ACUMULADO		22,29%	R\$ 109.476,00	49,79%	R\$ 244.591,33	78,81%	R\$ 387.125,83	100,00%	R\$ 491.212,81	

Observações:

- Data Ref. Técnica SINAPI.: 05/2025
- Encargos Sociais: 112,84%
- BDI: 22,88%
- Responsável Técnico: Arthur Flores Paim

Triunfo/RS, 14 de agosto de 2025