



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1078792-72	922329	Prefeitura Municipal de Triunfo	Pavimentação Rua Antonio Carlos Franco	Pavimentação de blocos em concreto e drenagem pluvial

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22
1.	PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANTONIO CARLOS	350.963,84	% Período:	16,65%	16,75%	53,85%	12,74%								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	5.784,18	% Período:	55,92%	8,86%	28,48%	6,74%								
1.2.	TERRAPLANAGEM	16.016,02	% Período:	100,00%											
1.3.	MICRODRENAGEM	49.317,24	% Período:	79,45%	20,55%										
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	274.883,74	% Período:		17,52%	68,16%	14,33%								
1.5.	SINALIZAÇÃO	4.493,94	% Período:				100,00%								
1.6.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	468,72	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 350.963,84															
				%:	16,65%	16,75%	53,85%	12,74%							
				Repass:	39.769,15	40.014,19	128.630,85	30.441,81							
				Contrapartida:	18.665,78	18.780,79	60.373,31	14.287,96							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	58.434,93	58.794,98	189.004,15	44.729,78							
				%:	16,65%	33,40%	87,26%	100,00%							
				Repass:	39.769,15	79.783,34	208.414,19	238.856,00							
				Contrapartida:	18.665,78	37.446,57	97.819,88	112.107,84							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	58.434,93	117.229,91	306.234,06	350.963,84							

Triunfo/RS

Local

sexta-feira, 1 de julho de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Fernando Azeredo Coutinho

CREA/CAU: 242718

ART/RRT: 11713688