



Cronograma - Data: Março de 2024

Obra: PAVIMENTAÇÃO - RUA SELUTA DE OLIVEIRA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

Endereço: RUA GAL. FLORES DA CUNHA, 245 - TRIUNFO

CRONOGRAMA								
ITEM		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		
		% EXECUÇÃO	VALOR (R\$)	% EXECUÇÃO	VALOR (R\$)	% EXECUÇÃO	VALOR (R\$)	
1	SERVIÇOS INICIAIS	70,00%	R\$ 12.821,24	15,00%	R\$ 2.747,41	15,00%	R\$ 2.747,41	100,00%
2	TERRAPLENAGEM	100,00%	R\$ 8.735,34	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%
3	MICRODRENAGEM	60,00%	R\$ 47.020,91	40,00%	R\$ 31.347,28	0,00%	R\$ -	100,00%
4	PAVIMENTAÇÃO	20,00%	R\$ 45.167,03	60,00%	R\$ 135.501,10	20,00%	R\$ 45.167,03	100,00%
5	SINALIZAÇÃO	0,00%	R\$ -	10,00%	R\$ 705,56	90,00%	R\$ 6.350,00	100,00%
TOTAL DA ETAPA		33,62%	R\$ 113.744,52	50,34%	R\$ 170.301,34	16,04%	R\$ 54.264,44	
TOTAL ACUMULADO		33,62%	R\$ 113.744,52	83,96%	R\$ 284.045,86	100,00%	R\$ 338.310,30	

Observações:

- Data Base: SINAPI Não-Desonerado 12/23 SICRO 10/2023
- Encargos Sociais: 112,88%
- BDI: 24,02%
- Responsável Técnico: Humberto Brandão

Triunfo/RS, terça-feira, 12 de março de 2024