



Cronograma - Data: Março de 2024

Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA - EMEF MANOEL LUIZ KUHN

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

Endereço: RUA GAL. FLORES DA CUNHA, 245 - TRIUNFO

CRONOGRAMA								
ITEM		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		
		% EXECUÇÃO	VALOR (R\$)	% EXECUÇÃO	VALOR (R\$)	% EXECUÇÃO	VALOR (R\$)	
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	R\$ 23.640,01	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%
2	INFRAESTRUTURA E TERRAPLENAGEM	80,00%	R\$ 23.493,22	20,00%	R\$ 5.873,30	0,00%	R\$ -	100,00%
3	IMPERMEABILIZAÇÃO	75,00%	R\$ 4.319,24	25,00%	R\$ 1.439,75	0,00%	R\$ -	100,00%
4	SUPRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO E FECHAMENTO	30,00%	R\$ 61.942,58	40,00%	R\$ 82.590,11	30,00%	R\$ 61.942,58	100,00%
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ -	55,00%	R\$ 11.922,74	45,00%	R\$ 9.754,97	100,00%
6	PINTURAS	0,00%	R\$ -	40,00%	R\$ 19.818,56	60,00%	R\$ 29.727,85	100,00%
7	ACESSÓRIOS	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 17.863,54	100,00%
8	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 2.447,50	100,00%
TOTAL DA ETAPA		31,78%	R\$ 113.395,04	34,10%	R\$ 121.644,46	34,12%	R\$ 121.736,44	
TOTAL ACUMULADO		31,78%	R\$ 113.395,04	65,88%	R\$ 235.039,50	100,00%	R\$ 356.775,94	

Observações:

- Data Base: SINAPI Não-Desonerado 12/23
- Encargos Sociais: 112,77%
- BDI: 22,83%
- Responsável Técnico: Victória Freitas

Triunfo/RS, quinta-feira, 7 de março de 2024