



Cronograma - Data: Agosto de 2025

Obra: PAVIMENTAÇÃO - RUA SELUTA DE OLIVEIRA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

Endereço: RUA GAL. FLORES DA CUNHA, 245 - TRIUNFO

CRONOGRAMA

ITEM		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		
		% EXECUÇÃO	VALOR (R\$)	% EXECUÇÃO	VALOR (R\$)	% EXECUÇÃO	VALOR (R\$)	
1	SERVIÇOS INICIAIS	70,00%	R\$ 14.717,05	15,00%	R\$ 3.153,65	15,00%	R\$ 3.153,65	100,00%
2	TERRAPLENAGEM	100,00%	R\$ 9.546,58	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%
3	MICRODRENAGEM	60,00%	R\$ 46.879,98	40,00%	R\$ 31.253,32	0,00%	R\$ -	100,00%
4	PAVIMENTAÇÃO	20,00%	R\$ 48.486,85	60,00%	R\$ 145.460,55	20,00%	R\$ 48.486,85	100,00%
5	SINALIZAÇÃO	0,00%	R\$ -	10,00%	R\$ 719,50	90,00%	R\$ 6.475,48	100,00%
TOTAL DA ETAPA		33,39%	R\$ 119.630,46	50,40%	R\$ 180.587,02	16,22%	R\$ 58.115,99	
TOTAL ACUMULADO		33,39%	R\$ 119.630,46	83,78%	R\$ 300.217,48	100,00%	R\$ 358.333,47	

Observações:

- Data Base: SINAPI Não-Desonerado 11/07/2025

SICRO 04/2025

- Encargos Sociais: 112,84%

- BDI: 24,02%

- Responsável Técnico: Samanta Amaral Martins Frühauf

Triunfo/RS, 18 de agosto de 2025



Documento assinado digitalmente
SAMANTA AMARAL MARTINS FRÜHAUF
Data: 19/08/2025 10:05:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>