

Relatório Global - Data: 03 DE OUTUBRO DE 2022
 CRONOGRAMA - PAVIMENTAÇÃO E MICRODRENAGEM DE RUAS DO MUNICÍPIO LOCALIZADAS NO BARRETO
 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
 Endereço: RUA 15 DE NOVENBRO, 15 - TRIUNFO



ITEM	ETAPA 1		ETAPA 2		ETAPA 3		ETAPA 4		ETAPA 5		TOTAL	
	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%
1. Serviços Iniciais	R\$ 8.062,43	20,00%	R\$ 8.062,43	20,00%	R\$ 8.062,43	20,00%	R\$ 8.062,43	20,00%	R\$ 8.062,43	20,00%	R\$ 40.312,16	2,23%
2. Terraplanagem	R\$ 49.377,71	50,00%	R\$ 49.377,71	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 98.755,41	5,47%
3. Microdrenagem	R\$ -	0,00%	R\$ 84.712,92	50,00%	R\$ 84.712,92	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 169.425,83	9,38%
4. Pavimentação	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 730.437,59	50,00%	R\$ 730.437,59	50,00%	R\$ 1.460.875,18	80,89%
5. Sinalização	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 24.028,40	1,33%	R\$ 24.028,40	1,33%
6. CONTENÇÃO DE TALUDES									R\$ 12.528,25		R\$ 12.528,25	0,69%
TOTAL DA ETAPA	R\$57.440,14	3,18%	R\$142.153,05	7,87%	R\$92.775,35	5,14%	R\$738.500,02	40,89%	R\$775.056,67	42,92%	R\$1.805.925,23	100%
TOTAL ACUMULADO	R\$57.440,14	3,18%	R\$199.593,19	11,05%	R\$292.368,54	16,19%	R\$1.030.868,56	57,08%	R\$1.805.925,23	100,00%		

Observações:

- Data base de referência: SINAPI 14/09/2022
- Código: PCI.818.01
- Encargos: 111,22%
- BDI 23,38%
- Nome do Responsável: FERNANDO AZEREDO COUTINHO

Triunfo/RS, 03 de outubro 2022