



Relatório Global - Data: 13 de agosto de 2020  
CRONOGRAMA - PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANTONIO DOS SANTOS KUHN  
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO  
Endereço: RUA 15 DE NOVENBRO, 15 - TRIUNFO

ITEM	1º Mês		2º Mês		3º Mês		TOTAL	
	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%
1. Serviços Iniciais	R\$ 11.645,38	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 11.645,38	100%
2. Terraplanagem	R\$ 3.468,33	45,27%	R\$ 4.193,50	54,73%	R\$ -	0,00%	R\$ 7.661,83	100%
3. Microdrenagem	R\$ 27.392,11	70,77%	R\$ 11.312,76	29,23%	R\$ -	0,00%	R\$ 38.704,87	100%
4. Pavimentação	R\$ -	0,00%	R\$ 33.004,46	25,32%	R\$ 97.325,89	74,68%	R\$ 130.330,35	100%
5. Sinalização	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 3.890,48	100,00%	R\$ 3.890,48	100%
6. Serviços Complementares	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 343,86	100,00%	R\$ 343,86	100%
<b>TOTAL DA ETAPA</b>	<b>R\$42.505,82</b>	<b>22,07%</b>	<b>R\$48.510,72</b>	<b>25,19%</b>	<b>R\$101.560,23</b>	<b>52,74%</b>	<b>R\$192.576,77</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>R\$42.505,82</b>	<b>22,07%</b>	<b>R\$91.016,54</b>	<b>47,26%</b>	<b>R\$192.576,77</b>	<b>100,00%</b>		

Observações:

- Data base de referência: SINAPI 15/05/2020
- Código: PCI.818.01
- Encargos: 110,61%
- BDI: 24,39%
- Nome do Responsável: Paula Orvana Guimarães Wiebbelling
- ART: 10877648

TRIUNFO, 13 de agosto de 2020

*Paula Wiebbelling*  
Paula Orvana G. Wiebbelling  
Matrícula nº 15028-6  
Eng.ª Civil CREA/RS 217401