



Relatório Global - Data: 18 de agosto de 2020
CRONOGRAMA - Pavimentação e microdrenagem Ruas A, B, C e parte da Rua Bento Gonçalves
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Endereço: RUA 15 DE NOVENBRO, 15 - TRIUNFO

ITEM	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		TOTAL	
	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%
1. Mobilização	R\$ 2.027,60	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.027,60	100%
2. Serviços iniciais	R\$ 13.090,84	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 13.090,84	100%
3. Terraplanagem	R\$ -	0,00%	R\$ 19.851,20	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 19.851,20	100%
4. Microdrenagem	R\$ -	0,00%	R\$ 45.458,07	41,75%	R\$ 63.418,05	58,25%	R\$ -	0,00%	R\$ 108.876,12	100%
5. Pavimentação	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 274.624,63	75,44%	R\$ 89.383,85	24,56%	R\$ 364.008,48	100%
6. Sinalização	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 16.153,99	100,00%	R\$ 16.153,99	100%
7. Serviços complementares	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.063,13	100,00%	R\$ 2.063,13	100%
TOTAL DA ETAPA	R\$15.118,44	2,87%	R\$65.309,27	12,41%	R\$338.042,68	64,26%	R\$107.600,97	20,45%	R\$526.071,36	100%
TOTAL ACUMULADO	R\$15.118,44	2,87%	R\$80.427,71	15,29%	R\$418.470,39	79,56%	R\$526.071,36	100,00%		

Observações:

- Data base de referência: SINAPI 15/05/2020
- Código: PCI.818.01
- Encargos: 110,61%
- BDI 24,39%
- Nome do Responsável: Paula Orvana Guimarães Wiebbelling

Triunfo, 18 de agosto de 2020

Paula Wiebbelling
Paula Orvana G. Wiebbelling
Matricula nº 15026-6
Eng.ª Civil CREA/RS 217401