



Relatório Global - Data: 11 DE NOVEMBRO DE 2021  
CRONOGRAMA - REVITALIZAÇÃO DE QUADRA LOCALIZADA NO BAIRRO VENDINHA  
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO  
Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO

ITEM	1º Mês		2º Mês		3º Mês		TOTAL	
	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%
1 SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 15.815,77	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -		R\$ 15.815,77	100%
2 PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO	R\$ 14.149,56	25,00%	R\$ 28.299,12	50,00%	R\$ 14.149,56	25,00%	R\$ 56.598,23	100%
3 QUADRA DE GRAMA	R\$ 54.389,45	30,00%	R\$ 54.389,45	30,00%	R\$ 72.519,26	40,00%	R\$ 181.298,16	100%
4 MURETA EXTERNA E PLAYGROUND	R\$ 28.371,82	35,00%	R\$ 28.371,82	35,00%	R\$ 24.318,70	30,00%	R\$ 81.062,34	100%
5 ÁREAS PERGOLADOS DE CONCRETO - 5x5m	R\$ -	0,00%	R\$ 32.164,18	100,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 32.164,18	100%
6 MOBILIÁRIO	R\$ -	0,00%	R\$ 11.132,17	50,00%	R\$ 11.132,17	50,00%	R\$ 22.264,33	100%
7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 8.215,42	20,00%	R\$ 16.430,84	40,00%	R\$ 16.430,84	50,00%	R\$ 41.077,09	100%
8 DRENAGEM	R\$ 22.847,34	100,00%		0,00%		0,00%	R\$ 22.847,34	100%
9 PAISAGISMO	R\$ -	0,00%	R\$ 5.393,18	40,00%	R\$ 8.089,76	60,00%	R\$ 13.482,94	100%
10 SERVIÇOS FINAIS		0,00%		0,00%	R\$ 925,35	100,00%	R\$ 925,35	100%
<b>TOTAL DA ETAPA</b>	<b>R\$143.789,35</b>	<b>30,75%</b>	<b>R\$176.180,74</b>	<b>37,68%</b>	<b>R\$147.565,64</b>	<b>31,56%</b>	<b>R\$467.535,73</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>R\$143.789,35</b>	<b>30,75%</b>	<b>R\$319.970,09</b>	<b>68,44%</b>	<b>R\$467.535,73</b>	<b>100,00%</b>		

Observações:

- Data base de referência: SINAPI 11/11/2021
- Código: PCI.817.01
- Encargos: 111,10%
- BDI 23,38%
- Nome do Responsável: Aline Almeida da Silva

