



Relatório Global - Data: 16 DE FEVEREIRO DE 2022  
CRONOGRAMA - REFORMA NO POSTO DE SAÚDE DISTRITO COXILHA VELHA  
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO  
Endereço: Av. Bento Gonçalves ,1320 - Coxilha Velha - Triunfo - RS

ITEM		1º Mês		2º Mês		TOTAL	
		VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%
1	PLACA DE OBRA	R\$888,45	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 888,45	100%
2	MOBILIZAÇÃO	R\$4.802,79	50,00%	R\$ 4.802,79	50,00%	R\$ 9.605,57	100%
3	REMOÇÕES	R\$2.973,94	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.973,94	100%
4	REVESTIMENTO	R\$7.405,71	60,00%	R\$ 4.937,14	40,00%	R\$ 12.342,85	100%
5	PINTURA INTERNA	R\$13.360,67	60,00%	R\$ 8.907,12	40,00%	R\$ 22.267,79	100%
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					R\$ 873,64	
7	INSTALAÇÕES DE ESGOTO					R\$ 1.695,66	
8	ESQUADRIAS	R\$2.512,63	70,00%	R\$ 1.076,84	30,00%	R\$ 3.589,47	100%
9	CASA DOS RESÍDUOS	R\$10.845,28	70,00%	R\$ 4.647,98	30,00%	R\$ 15.493,25	100%
10	FACHADA EXTERNA	R\$16.320,83	80,00%	R\$ 4.080,21	20,00%	R\$ 20.401,04	100%
11	COBERTURA EXTERNA	R\$11.636,33	80,00%	R\$ 2.909,08	20,00%	R\$ 14.545,41	100%
12	SERVIÇOS EXTERNOS	R\$1.789,43	50,00%	R\$ 1.789,43	50,00%	R\$ 3.578,86	100%
TOTAL DA ETAPA		R\$72.536,05	67,00%	R\$33.150,58	33,00%	R\$108.255,93	100%
TOTAL ACUMULADO		R\$72.536,05	67,00%	R\$105.686,63	100,00%		

- Data base de referência: SINAPI 13/01/2022  
- Código: PCI 818.01  
- Encargos: 111,22%  
- BDI 23,38%  
- Nome do Responsável: Miria Beatriz Silva Maciel

Triunfo 16 DE Fevereiro de 2022

Miria Beatriz Silva Maciel  
Engenheiro Civil - CREA/RS136652

