



Relatório Global - Data: 12 de janeiro de 2022
CRONOGRAMA - AMPLIAÇÃO ECOLA ALY POETA
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO

ITEM	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		TOTAL	
	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%
1 SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 8.366,16	100,00%		0,00%		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 8.366,16	100%
2 INFRAESTRUTURA	R\$ 15.256,42	100,00%		0,00%		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 15.256,42	100%
3 PAREDES	R\$ 1.611,19	10,00%	R\$ 14.500,74	90,00%		0,00%		0,00%	R\$ 16.111,93	100%
4 SUPRAESTRUTURA		0,00%	R\$ 30.349,55	100,00%		0,00%		0,00%	R\$ 30.349,55	100%
5 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E CONTRAPIS		0,00%		0,00%	R\$ 3.378,35	50,00%	R\$ 3.378,35	50,00%	R\$ 6.756,69	100%
6 ESQUADRIAS		0,00%		0,00%		0,00%	R\$ 12.016,25	100,00%	R\$ 12.016,25	100%
7 REVESTIMENTO		0,00%	R\$ 6.764,45	20,00%	R\$ 27.057,81	80,00%		0,00%	R\$ 33.822,26	100%
8 COBERTURA		0,00%		0,00%	R\$ 23.215,91	100,00%		0,00%	R\$ 23.215,91	100%
9 INSTALAÇÕES		0,00%		0,00%		0,00%	R\$ 7.871,18	100,00%	R\$ 7.871,18	100%
10 PLUVIAL		0,00%		0,00%		0,00%	R\$ 11.386,92	100,00%	R\$ 11.386,92	100%
11 INSTALAÇÕES		0,00%		0,00%		0,00%	R\$ 3.394,60	100,00%	R\$ 3.394,60	100%
TOTAL DA ETAPA	R\$25.233,77	14,97%	R\$51.614,74	30,62%	R\$53.652,06	31,83%	R\$38.047,30	22,57%	R\$168.547,87	100%
TOTAL ACUMULADO	R\$25.233,77	14,97%	R\$76.848,51	45,59%	R\$130.500,58	77,43%	R\$168.547,87	100,00%		

Observações:

- Data base de referência: SINAPI: 14/12/2021
- Código: PCI.818.01
- Encargos: 111,10%
- BDI 23,87%
- Nome do Responsável: FERNANDO AZEREDO COUTINHO

Triunfo/RS, 12 de janeiro de 2022