

Relatório Global - Data: 24 de março de 2022
 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
 Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO



PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA														
Local:		Estrada TF 30, Localidade de General Neto				Trecho:		373 metros						
PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO														
Local:		Rua do Cartório, Distrito de Vendinha				Trecho:		157 metros						
ITEM			ETAPA 1		ETAPA 2		ETAPA 3		ETAPA 4		ETAPA 5		TOTAL	
			VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%					VALOR [R\$]	%
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 3.536,60	20,00%	R\$ 3.536,60	20,00%	R\$ 3.536,60	20,00%	R\$ 3.536,60	20,00%	R\$ 3.536,60	20,00%	R\$ 17.682,99	100%
	2	TERRAPLANAGEM	R\$ 19.487,89	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 19.487,89	100%
	3	MICRODRENAGEM	R\$ -	0,00%	R\$ 20.836,23	50,00%	R\$ 20.836,23	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 41.672,45	100%
	4	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO	R\$ -	0,00%	R\$ 32.662,15	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 32.662,15	100%
	5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 295.131,85	50,00%	R\$ 295.131,85	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 590.263,70	100%
	6	PASSEIO E FAIXA ELEVADA	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 79.616,37	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 79.616,37	100%
	7	SINALIZAÇÃO	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 5.873,82	100,00%	R\$ 5.873,82	100%
PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO	1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.294,68	20,00%	R\$ 1.294,68	0,00%	R\$ 1.294,68	20,00%	R\$ 1.294,68	20,00%	R\$ 1.294,68	20,00%	R\$ 6.473,41	100%
	2	TERRAPLANAGEM	R\$ 12.650,37	50,00%	R\$ 12.650,37	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 25.300,73	100%
	3	MICRODRENAGEM	R\$ -	0,00%	R\$ 5.964,98	100,00%	R\$ 5.964,98	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 11.929,95	100%
	4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 67.415,16	30,00%	R\$ 157.302,04	70,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 224.717,20	100%
	5	SINALIZAÇÃO	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 4.323,44	100,00%	R\$ 4.323,44	100%
	6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 501,61	100,00%	R\$ 501,61	100%
		TOTAL DA ETAPA	R\$36.969,54	3,49%	R\$76.945,00	7,26%	R\$394.179,49	37,17%	R\$536.881,54	50,63%	R\$15.530,15	1,46%	R\$1.060.505,71	100%
		TOTAL ACUMULADO	R\$36.969,54	3,49%	R\$113.914,53	10,74%	R\$508.094,02	47,91%	R\$1.044.975,56	98,54%	R\$1.060.505,71	100,00%		

Observações:

- Data base de referência: SINAPI 14/03/2022
- Código: PCI.818.01
- Encargos: 111,22%
- BDI: 23,38%
- Nome do Responsável: FERNANDO AZEREDO COUTINHO

Triunfo/RS, 24 de março de 2022.