



Relatório Global - Data: 24 DE MAIO DE 2022  
CRONOGRAMA - REFORMA NO POSTO DE SAÚDE DISTRITO COXILHA VELHA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

Endereço: Av. Bento Gonçalves ,1320 - Coxilha Velha - Triunfo - RS

ITEM		1º Mês		2º Mês		TOTAL	
		VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%
1	PLACA DE OBRA	R\$888,51	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 888,51	100%
2	MOBILIZAÇÃO	R\$4.802,79	50,00%	R\$ 4.802,79	50,00%	R\$ 9.605,57	100%
3	REMOÇÕES	R\$2.759,88	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.759,88	100%
4	REVESTIMENTO	R\$7.934,60	60,00%	R\$ 5.289,74	40,00%	R\$ 13.224,34	100%
5	PINTURA INTERNA	R\$18.165,63	60,00%	R\$ 12.110,42	40,00%	R\$ 30.276,05	100%
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$841,94	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 841,94	100%
7	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	R\$811,83	50,00%	R\$811,83	50,00%	R\$ 1.623,66	100%
8	ESQUADRIAS	R\$1.848,29	50,00%	R\$1.848,29	50,00%	R\$ 3.696,57	100%
9	CASA DOS RESÍDUOS	R\$12.614,97	70,00%	R\$ 5.406,41	30,00%	R\$ 18.021,38	100%
10	FACHADA EXTERNA	R\$16.337,62	80,00%	R\$ 4.084,40	20,00%	R\$ 20.422,02	100%
11	COBERTURA EXTERNA	R\$11.112,25	80,00%	R\$ 2.778,06	20,00%	R\$ 13.890,31	100%
12	SERVIÇOS FINAIS	R\$2.131,10	50,00%	R\$ 2.131,10	50,00%	R\$ 4.262,19	100%
TOTAL DA ETAPA		R\$80.249,39	67,15%	R\$39.263,03	32,85%	R\$119.512,42	100%
TOTAL ACUMULADO		R\$80.249,39	67,15%	R\$119.512,42	100,00%		

- Data base de referência: SINAPI 16/05/2022

- Código: PCI 818.01

- Encargos: 111,22%

- BDI 23,38%

- Nome do Responsável: FERNANDO AZEREDO COUTINHO

TRIUNFO 24 DE MAIO DE 2022

FERNANDO AZEREDO COUTINHO  
Engenheiro Civil - CREA/RS 242718

