



Relatório Global - Data: 15 de junho de 2022
CRONOGRAMA - REFORMA ESCOLA CRIANÇA FELIZ
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO

ITEM	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		TOTAL	
	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%
1 SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 2.158,36	100,00%		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.158,36	100%
2 PINTURA	R\$ 10.443,29	25,00%	R\$ 10.443,29	25,00%	R\$ 10.443,29	25,00%	R\$ 10.443,29	25,00%	R\$ 41.773,15	100%
3 COBERTURA	R\$ 36.124,46	25,00%	R\$ 72.248,92	50,00%	R\$ 36.124,46	25,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 144.497,84	100%
4 DRENAGEM		0,00%		0,00%	R\$ 14.102,65	60,00%	R\$ 9.401,76	40,00%	R\$ 23.504,41	100%
5 REVESTIMENTO DE PISO		0,00%		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 4.302,46	100,00%	R\$ 4.302,46	100%
6 SERVIÇOS FINAIS		0,00%		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.795,26	100,00%	R\$ 2.795,26	100%
TOTAL DA ETAPA	R\$48.726,11	22,25%	R\$82.692,21	37,75%	R\$60.670,39	27,70%	R\$26.942,77	12,30%	R\$219.031,48	100%
TOTAL ACUMULADO	R\$48.726,11	22,25%	R\$131.418,32	60,00%	R\$192.088,71	87,70%	R\$219.031,48	100,00%		

Observações:

- Data base de referência: SINAPI 17/05/2022
- Código: PCI.818.01
- Encargos: 111,22%
- BDI: 23,87%
- Nome do Responsável: FERNANDO AZEREDO COUTINHO

Triunfo/RS, 15 de junho de 2022