

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
Rede elétrica - Moradias Provisórias			
ITEM	SERVIÇOS	MÊS	TOTAL (R\$)
		1	
		100,0%	
1.	SERVIÇOS INICIAIS		
		1.105,57	1.105,57
		100,0%	
2.	REDE ELÉTRICA INTERNA		
		51.612,57	51.612,57
		100,0%	
3.	REDE ELÉTRICA - TRANSFORMADOR		
		60.940,28	60.940,28
		100,0%	
4.	CAIXAS DE MEDIÇÃO		
		22.695,33	22.695,33
		100,0%	
5.	SERVIÇOS FINAIS		
		14.088,80	14.088,80
Mensal (R\$)		150.442,55	
Percentual (%)		100,00%	
Mensal Acumulado (R\$)		150.442,55	
Percentual Acumulado (%)		100,00%	

COMPOSIÇÕES

COMP 01	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M		Instalações Elétricas - Rede de Distribuição	01/06/2024	Com Custo
1018	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2	M	1,0401000		28,95	30,11
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0030000		28,95	0,09
						30,20
COMP 02	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M		Instalações Elétricas - Rede de Distribuição	01/06/2024	Com Custo
1018	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2	M	1,0401000		3,20	3,33
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0030000		28,95	0,09
						3,42